



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con
comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

El equipo social del PMSAS-ESSAP confirmó que en el mes de Octubre/2018 culminó el curso de Cocina Saludable la beneficiaria Calixta Villalba de Saucedo y en Noviembre/2018, se inscribieron para cursos de cocina en un Centro Municipal de Asunción, los hijos de las beneficiarias Fátima Petrona Duarte y Concepción Ramos Reyes.

essap GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la Jente

PLAN DE REASENTAMIENTO
Cursos de Capacitación
Noviembre de 2018

<p>CARPINTERO DE OBRA Fecha de inicio 01/11/2018 Fecha de término 12/12/2018 Días de clases LUNES A VIERNES Horario: 08:00 a 17:00 Lugar: DPOE L'ESPOCE TEL: (021) 443 443 / (0981) 679 148</p>	<p>VIGILANTE Fecha de inicio 01/11/2018 Fecha de término 08/11/2018 Días de clases LUNES A VIERNES Horario: 07:30 a 12:30 Lugar: ASIS MUNICIPAL LOPEZ Y GARCIA MENDO TEL: (0981) 679 148</p>
<p>OPERADOR DE COMPUTADORAS Fecha de inicio 01/11/2018 Fecha de término 07/12/2018 Días de clases LUNES A VIERNES Horario: 17:00 a 23:00 Lugar: YTE, MINIDES, LOMA PYTA</p>	<p>CAJERO Fecha de inicio 19/11/2018 Fecha de término 11/12/2018 Días de clases LUNES A VIERNES Horario: 10:00 a 13:00 Lugar: CAJERA SANCHEZ, SAN LORENZO TEL: (0981) 679 148 / (0981) 679 148</p>

SNNP—Sede San Lorenzo
Ruta Merc. Edgarrubia Km 15,5
(021) 575.101—(0981) 679.148

SPSPP—Sede Central
Millas López 481 (021) 607.289 Interno
811 (0981) 415.397

Esta imagen corresponde al boletín de los cursos de capacitación dictados por el Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNNP en el mes de Noviembre/2018.

Similar información fue también entregada para el mes de Octubre/2018, en los días de pago por acomodación temporal y compartida por mensajes en el Grupo de WhatsApp "PRE Cerrito Cara Cara".

2.1.9. Programa de Capacitación Ambiental y Social

Los objetivos de este programa consisten en:

- a) Concienciar prioritariamente a los beneficiarios del PRE y a los pobladores de áreas aledañas al predio de la PTAR sobre la importancia de contar con una Planta que trate las aguas residuales y evite que se las viertan crudas al río, contaminando y destruyendo los cursos de agua, y dañando a la población en general.



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

En este sentido se dará continuidad a la información proporcionada a la población, acerca de los impactos positivos y negativos potenciales de la construcción de la PTAR, tales como la producción de olores y de ruido;

- b) Preparar a los beneficiarios del PRE, con respecto al nuevo modelo de vida, sus beneficios, oportunidades y desafíos. Incluirá beneficios como la disminución de enfermedades, sobre todo en los niños, al contar con una vivienda en condiciones saludables.

Así mismo se abordarán aspectos relacionados con la necesidad de gestionar adecuadamente la economía familiar para afrontar los nuevos costos por vivir en una zona con todos los servicios básicos, entre otros aspectos comunitarios y de seguridad;

En el bimestre informado no se realizaron capacitaciones sociales ni ambientales, por las dificultades de acceso a la zona de obras donde se desarrollan estas capacitaciones y el recorrido con los participantes, considerando los trabajos de pavimentación de varias calles de la nueva urbanización que encontraban realizándose entre los meses de octubre/2018 y noviembre/2018.

2.1.10. Programa de Asistencia a los Beneficiarios del PRE durante el Acomodo Temporal

Los objetivos de este programa son:



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARGUAY S.A. (ESSAP S.A.)

Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY

Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2

**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ**

**Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con
comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019**

- a) Proveer asistencia social general a las familias, independientemente a su opción de reasentamiento, desde su mudanza de acomodación temporal hasta un año después del reasentamiento definitivo, para que las mismas:
- i. Sigam manteniendo su vínculo familiar y/o social colectivo en la medida de lo necesario;
 - ii. Se capaciten tanto para ocupación laboral nueva, como en otros temas desarrollados en el programa de capacitación;
 - iii. Cuenten con los servicios básicos;
 - iv. Hagan buen uso de sus recursos económicos, especialmente los provenientes de la efectivización de sus derechos por reasentamiento;
 - v. Se preparen para el reasentamiento definitivo (independientemente a la opción que hayan seleccionado);
 - vi. Cuenten con un nexo entre beneficiarios y otras instituciones, para casos específicos; como Hogar de Ancianos, Secretaria de Acción Social, Secretaria de Emergencia Nacional, según sea el caso; y,
 - vii. Accedan a servicios de Mediación en conflictos familiares y con terceros.



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARGUAY S.A. (ESSAP S.A.)

Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY

Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2

**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ**

**Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con
comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019**

- b) Realizar el seguimiento del desarrollo de los programas del PRE, y sus impactos en los reasentados, para asegurar su adecuada implementación y el logro de los objetivos previstos.

El responsable de la ejecución de este Programa es el Comité de Reasentamiento de la ESSAP S.A. En el bimestre Octubre/2018 y Noviembre/2018, continuaron las visitas de monitoreo sobre las condiciones de vida durante el acomodo temporal de los beneficiarios, referidas a las áreas de economía, educación, grupo familiar, vivienda, servicios básicos, recreación, salud, entre otros.

En el bimestre informado, se ayudó a las siguientes tres beneficiarias en la elaboración de sus respectivos curriculum vitae, quienes lo solicitaron para iniciar la búsqueda de oportunidades laborales:

- C64 Dila Luisa Chuaijhart Gill
- A86 Sonia Elizabeth Duarte Ramos
- D83A Rocío Medina Espillaga

2.2. INFORME CON RESPECTO A LO ADECUADO DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

Hemos evaluado el sistema de control interno vigente durante el bimestre comprendido entre Octubre/2018 y Noviembre/2018. Con respecto a dicho sistema, obtuvimos un entendimiento del diseño de las políticas y procedimientos relevantes y su puesta en vigencia.



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

Al respecto señalamos que, a nuestro criterio, la estructura de control interno es adecuada para mitigar los riesgos de distorsión de la información financiera, para el cumplimiento de las actividades de cada uno de los 10 Programas; y para proteger los activos bajo custodia del Proyecto; y además provee a la administración una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los bienes están protegidos contra pérdidas debidas a usos o disposiciones no autorizadas; que las transacciones se efectúan de acuerdo con las autorizaciones de la administración y los términos del Contrato, y que se registran adecuadamente.

2.2.1. Informe de la Auditoría Interna

El PRE establece que el área técnica de la Auditoría Interna Institucional será responsable de auditar su implementación, debiendo presentar informes semestrales. Al respecto, en marzo de 2016 la Auditoría Interna emitió el primer informe correspondiente al periodo febrero de 2013 a diciembre de 2015. Este informe se encuentra publicado in extenso en la página web de la ESSAP S.A.

Los informes correspondientes al primero y al segundo semestres de 2016, fueron emitidos y aprobados. Ambos informes se encuentran publicados in extenso en la página web de la ESSAP S.A.

En el bimestre de agosto y septiembre de 2017, fue presentado el informe de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente al primer semestre del año 2017.



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

El Informe del segundo semestre de 2017, fue presentado en Julio/2018 y se encuentra publicado in extenso en la web de la ESSAP S.A., Proyecto PMSAS.

<https://es.slideshare.net/Essap-Pmsas/pre-2-semester-2017>

El Informe de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al primer semestre del año 2018, fue presentado al Directorio de la ESSAP en Diciembre/2018 y también se encuentra disponible en la página web de la ESSAP S.A., Proyecto PMSAS.

<http://www.essap.com.py/wp-content/uploads/2017/05/Informe-Auditoria-Interna-Primer-Semestre-2018.pdf>

2.2.2. Remisión del informe de la auditoría externa concurrente.

En el Capítulo 13 del PRE, se indica que *“los Informes de Auditoría, además de entregarse a la ESSAP S.A. y al Banco Mundial, serán remitidos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Municipalidad de Asunción, y a la organización social no estatal COBAÑADOS, en un plazo no mayor a 10 días luego de que la APE haya recibido de forma oficial los informes de la auditoría concurrente”*.


A esta fecha, el informe del bimestre anterior, Agosto/2018 – Septiembre/2018, está en proceso de remisión para los referidos destinatarios, como puede verse en el siguiente cuadro:



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con
comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

N°	Periodo	Fecha de Entrega	Banco Mundial	Municip. de Asunción	MOPC	Cobañados
1.	Diciembre/ 2015 y Enero/2016	13/01/2016	22/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016
2.	Febrero/2016 y Marzo/2016	15/06/2016	27/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016
3.	Abril/2016 y Mayo/2016	18/08/2016	31/08/2016	19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016
4.	Junio/2016 y Julio/2016	21/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016
5.	Agosto/2016 y Setiembre/2016	09/01/2017	12/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017
6.	Octubre/2016 y Noviem./2016	09/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017
7.	Diciembre/2016 y Enero/2017	17/02/2017	20/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017
8.	Febrero/2017 y Marzo/2017	17/05/2017	19/05/2017	14/06/2017	13/06/2017	13/06/2017
9.	Abril/2017 y Mayo/2017	02/08/2017	04/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017
10.	Junio/2017 y Julio/2017	08/09/2017	13/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
11.	Agosto/2017 y Septiemb./2017	15/11/2017	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017
12.	Octubre/2017 y Noviem.2017	07/02/2017	09/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017
13.	Diciembre/2017 y Enero/2018	12/03/2018	14/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018
14.	Febrero/2018 y Marzo/2018	22/05/2018	26/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018
15.	Abril/2018 y Mayo/2018	01/10/2018	04/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	12/10/2018
16.	Junio/2018 y Julio/2018	09/11/2018	21/11/2018	05/12/2018	03/12/2018	04/12/2018
17.	Agosto/2018 y Septiemb./2018	27/12/2018	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) No remitido, hasta la fecha de este Informe


Lic. Edgar Colmán Gómez (Socio)
 Matricula Profesional CCP N° C-109
AUDICON – Auditores, Contadores & Consultores
 Registro CCP N° F-8



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

2.2.3. Rendición de los Gastos del PRE al Banco Mundial

El presupuesto inicialmente vigente para la categoría 12 “Adquisición de Tierras y la Compensación en Efectivo por el Reasentamiento Involuntario a la aplicación del PRE, en la parte 2 (e) del Proyecto”, era de **USD 880.000,00.-**.

Debido a la extensión del plazo de ejecución que tuvo el Plan de Reasentamiento, el referido presupuesto resultó insuficiente, por lo que el Ministerio de Hacienda presentó ante el Banco Mundial en fecha 09/05/2016 un pedido de reasignación de fondos, entre partidas presupuestarias del Proyecto, para continuar financiando estas actividades en el marco del Programa.

Ante esta situación, y en tanto durara el tratamiento y la aprobación de la reestructuración por parte del Banco Mundial, este organismo financiador en fecha 15/07/2016 autorizó la ampliación del monto a rendir –sobregiro- de hasta el 15% del presupuesto vigente en la categoría 12, equivalente a **USD 132.000,00**, para permitir realizar las rendiciones de gastos que se encontraban pendientes; es decir hasta la suma de **USD 1.012.000.-**

Esto permitió presentar la Solicitud de Desembolso N° 06/16, correspondiente a la rendición de los pagos de la acomodación temporal, que comprende el periodo desde diciembre de 2015 hasta junio de 2016, por **USD 90.088,65**; la Solicitud de Desembolso N° 09/16 correspondiente a los pagos de julio y agosto de 2016 por **USD 26.289,23**; y la Solicitud de Desembolso N°10/16 correspondiente al pago del mes de setiembre de 2016 por **USD 13.229,59**; totalizando la suma de **USD 126.036,53**.



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con
comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

Por nota del 02/12/2016, el Banco Mundial aprobó la reestructuración del presupuesto en la Categoría 12, que fue puesta en vigencia por el Ministerio de Hacienda el 09/02/2017. Esto permitió presentar la Solicitud de Desembolso N° 03/17, correspondiente al pago del periodo Octubre de 2016 a Febrero de 2017, por **USD 66.154,89**.

Hasta el 30/11/2018, cierre del presente bimestre informado se habían rendido pagos realizados con cargo a la Categoría 12, referidos al Plan de Reasentamiento Cerrito Cara Cara por un total de **USD 1.444.611,75**. A la fecha de este Informe no quedaron gastos pendientes de rendición, referidos a esta Categoría.

En el siguiente cuadro, se detallan las Solicitudes de Desembolsos presentadas y acumuladas hasta el 30/11/2018, correspondientes a la categoría 12:

SD N°	Descripción	Importe en USD
04/15	Reembolso del PRE	747.511,31
07/15	Acomodo Temporal Mayo y Junio de 2015	29.888,85
09/15	Pago a Beneficiario de la Opción 2	29.275,17
10/15	Acomodo Temporal Julio de 2015	13.989,15
02/16	Acomodo Temporal Agosto, Setiembre y Octubre de 2015	42.030,04
04/16	Acomodo Temporal Noviembre de 2015	13.734,54



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con
comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

SD N°	Descripción	Importe en USD
06/16	Acomodo Temporal de Diciembre de 2015 a Junio de 2016	90.088,65
09/16	Acomodo Temporal de Julio 2016 y Agosto 2016	26.289,23
10/16	Acomodo Temporal de Setiembre/2016	13.229,59
03/17	Acomodo Temporal de Octubre de 2016 a Febrero de 2017	66.154,89
04/17	Acomodo Temporal de Marzo de 2017	16.147,83
05/17	Acomodo Temporal de Abril de 2017 y Mayo de 2017	32.143,08
06/17	Tasas judiciales y aranceles municipales	1.287,85
06/17	Acomodo Temporal junio de 2017	17.085,47
06/17	Acomodo Temporal julio de 2017	16.372,66
07/17	Acomodo Temporal agosto de 2017	16.372,66
01/18	Acomodo Temporal setiembre de 2017	16.372,66
01/18	Acomodo Temporal octubre de 2017	17.858,97
01/18	Acomodo Temporal noviembre de 2017	18.126,49
01/18	Acomodo Temporal diciembre de 2017	18.126,49
01/18	Acomodo Temporal enero de 2018	18.126,49
01/18	Acomodo Temporal febrero de 2018	18.109,15

Lic. Edgar Colmán Gómez (Socio)
 Matricula Profesional CCP N° C-109
AUDICON – Auditores, Contadores & Consultores
 Registro CCP N° F-8



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
 Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con
 comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

SD N°	Descripción	Importe en USD
02/18	Acomodo Temporal marzo de 2018	18.109,15
03/18	Acomodo Temporal abril de 2018	18.671,62
03/18	Acomodo Temporal mayo de 2018	18.671,62
05/18	Acomodo Temporal junio de 2018	18.766,13
05/18	Acomodo Temporal julio de 2018	18.766,13
06/18	Acomodo Temporal agosto de 2018	18.766,13
06/18	Acomodo Temporal septiembre de 2018	18.086,06
07/18	Acomodo Temporal octubre de 2018	18.215,55
07/18	Acomodo Temporal noviembre de 2018	18.238,12
Total Rendido		1.444.611,75

2.2.4. Estado del Avance de las Obras de Construcción de las Viviendas

Luego de rescindirse el Contrato BM N°02/2015 “Obras de Relleno Hidráulico y Convencional y de Construcción de Viviendas Unifamiliares y de Carácter Social” – FASE I – PTAR Bella Vista (LPI N°01/2014) – Préstamo BIRF 7710-PY – ID N° 279.527, suscripto con el Consorcio Bella Vista, la continuación de las obras de terminación del relleno fue adjudicada a la empresa GINSA S.A. por un monto de **G 5.858.770.779**, por medio del Convenio Modificadorio N° 01/2017 del Contrato 02/2017 del 12/12/2016.



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con
comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

Este Convenio fue suscripto el 13/12/2017 y las obras referidas fueron concluidas a finales de Febrero/2018.

En fecha 19/02/2018, la ESSAP S.A. emitió la Orden de Inicio de los Trabajos para la Constructora Isacio Vallejos S.A. (CIVSA), adjudicada para la construcción de las viviendas unifamiliares de carácter social, área comunitaria e Infraestructura que forman parte de la urbanización Cerrito Cara Cara.

En cuanto al plazo, las Condiciones Especiales del Contrato N° 02/2018 para la Construcción de Viviendas Unifamiliares, de carácter social, área comunitaria e infraestructura, Fase I PTAR – Bella Vista, señalan que la fecha prevista para la terminación de la totalidad de las obras es de diez meses a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio. El plazo incluye la estimación de lluvias ordinarias previstas para la época en que se ejecutarán los trabajos (promedio de ocho días inactivos por lluvias y sus consecuencias. Se establece además que si la cantidad de lluvias y sus consecuencias superan los ocho días hábiles, se ajustará la curva de avance para compensar los días adicionales. Al plazo de la obra se adiciona un mes para la actividad de la mudanza de los beneficiarios.

El 22/12/2018, dentro del plazo previsto en los cronogramas, hemos participado de la inauguración de las viviendas y del centro comunitario en el nuevo Barrio Bella Vista en la zona de obras de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Barrio Cerrito Cara Cará. Además, en fecha 04/01/2019 acompañamos el proceso de mudanza de los primeros beneficiarios del PRE, cuyos registros fotográficos se pueden ver en los numerales 2.1.5 y 2.1.7. de este Informe.



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)

Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY

Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2

**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ**

**Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con
comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019**

2.2.5. Resultados de las visitas realizadas a los Beneficiarios

Desde el inicio de la Auditoría Concurrente, hemos realizado visitas selectivas a los beneficiarios del PRE ubicados según los registros de la VUR, en la ciudad de Asunción. De un total de 133 familias beneficiarias, aproximadamente 80 se encuentran en esta ciudad.

Hasta el bimestre cerrado en marzo/2018, habíamos abarcado una cobertura del 73%, porcentaje que supera ampliamente el mínimo de 30% que se había fijado inicialmente como meta; por lo que se acordó con los responsables del Proyecto no realizar más visitas, considerando la dificultad de ubicar en sus viviendas a los beneficiarios que restan, principalmente por motivos laborales; y que los resultados alcanzados con la cobertura de las visitas realizadas permitieron identificar y confirmar las opciones de reasentamiento de los beneficiarios del Programa.

Por lo expuesto, los bimestres en los que no se incluyeron visitas a los beneficiarios fueron: Abril/2018 – Mayo/2018; Junio/2018 – Julio/2018 y Agosto/2018 – Septiembre/2018. No obstante, señalamos que, ya en el proceso de mudanza a sus viviendas definitivas, entrevistamos a ocho beneficiarios. El detalle se incluye en el numeral 2.1.5. de este Informe.

Los beneficiarios que quedaron sin ser visitados por los motivos señalados precedentemente, todos de la opción 1, cuyas viviendas fueron construidas en el Barrio Cerrito Cara Cara, son los siguientes:




EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con
comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Lugar de Residencia
1	A138	Delci Noelia Frete Escobar	B° Blanco Cue, Tablada Nueva, Asunción
2	A88	Ever Medina	B° Sagrada Familia, Stma. Trinidad, Asunción
3	B30	Liz Ramona Duarte López	B° Virgen de Fátima, Stma. Trinidad, Asunción
4	C135	Sergio Trinidad Aquino	B° San Juan, Stma. Trinidad, Asunción

2.2.6. Seguimiento de las observaciones incluidas por la Misión del Banco Mundial

Una misión del Banco Mundial visitó Paraguay para la supervisión del Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) del 30 de julio al 1 de agosto de 2018 y observó las siguientes situaciones referidas al Plan de Reasentamiento (PRE), cuya situación a la fecha señalamos a continuación:

Ítem	Observaciones	Recomendaciones	Situación a la fecha
1.	Es necesario mejorar los temas referentes a la titulación de tierras y actividades posteriores a la mudanza, las relacionadas con los de servicios de electricidad, agua y manejo de basura.	Las acciones acordadas incluyen (a) establecer un mecanismo con la Municipalidad de Asunción para acelerar el proceso de titulación; esto sería planteado al más alto nivel de decisión; y	Pendiente. <i>Comentarios de la Entidad</i> <i>Los expedientes siguen su proceso en la Municipalidad de Asunción.</i>


Lic. Edgar Colman Gómez (Socio)
 Matrícula Profesional CCP N° C-109
AUDICON – Auditores, Contadores & Consultores
 Registro CCP N° F-8



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con
comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

Ítem	Observaciones	Recomendaciones	Situación a la fecha
		(b) revisar en detalle el programa relacionado con la gestión de servicios y sería enviado para la revisión del Banco.	<i>Con relación a la gestión de servicios, a la fecha de este Informe, las viviendas ya cuentan con los servicios básicos de energía eléctrica y agua corriente.</i>
2.	Disponibilidad oportuna de las auditorías externas de los datos tanto financieros como de desempeño, publicadas a través de la página web de ESSAP. No se pudo verificar que este en la página web.	Deberán chequear que la información más reciente este publicada.	Pendiente Comentarios de la Entidad <i>La ESSAP está realizando los ajustes técnicos para publicar el Informe de Auditoría Externa en la página web institucional.</i>

2.3. OPINIÓN PROFESIONAL CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE REASENTAMIENTO DE LA ASESORÍA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA ESSAP

En nuestra opinión, el Comité de Reasentamiento - Ventanilla Única de Reasentamiento (VUR) cumple razonablemente con las funciones y responsabilidades que le fueron asignadas en el documento del PRE.

A continuación mencionamos las actividades relacionadas con los Arreglos Intra e Interinstitucionales de Implementación del PRE, realizados hasta la finalización del mes de Noviembre/2018:



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

2.3.1. Arreglos Interinstitucionales

La implementación del PRE requiere la coordinación con otras instituciones externas a la ESSAP S.A., tales como la Municipalidad de Asunción (MCA), el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La coordinación con estas instituciones está a cargo de la VUR, por parte de la ESSAP S.A.

Con respecto a las actividades de coordinación externa del PRE con dichas instituciones, señalamos lo siguiente:

- a) **Convenio con la Municipalidad de Asunción:** Si bien el documento inicial del PRE incluía la firma de un convenio con la Municipalidad de Asunción, debido a la dinámica de la operatividad del Proyecto, se ha acordado que no sería necesaria la firma de este convenio, considerando que se cuenta con la Adenda Marco de Cooperación N° 6, relacionada directamente a la cesión en usufructo de las 23 hectáreas en donde estará asentada la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, además de la Urbanización Cerrito Cara Cara.

Con la Municipalidad se conformó una Mesa de Trabajo para tratar los temas relacionados con las tarifas sociales de los impuestos de la urbanización; la aprobación del proyecto de Loteamiento; el precio social o municipal de los predios de las viviendas; y los procedimientos administrativos y legales requeridos.



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)

Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY

Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2

**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ**

**Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con
comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019**

En el marco de esta actividad, el 19/09/2017, por nota PR N° 723/2017, la ESSAP S.A. solicitó a la Intendencia Municipal iniciar los trámites de la Titulación de las viviendas a ser construidas dentro del predio de la PTAR, a favor de los 94 beneficiarios del Plan de Reasentamiento.

Con la referida Nota se entregaron a la Municipalidad los legajos de los beneficiarios del PRE, que -luego de haberse remitido el expediente municipal al Servicio Nacional de Catastro- fueron reingresados a la Municipalidad de Asunción, a fin de dar inicio al proceso de titulación.

La unidad de Apoyo técnico se encuentra trabajando directamente con la Unidad de Catastro de la Municipalidad, con intermediación del Comité VUR para la concreción de los informes requeridos con respecto a la Urbanización y demás acciones con el área de Catastro para la titulación correspondiente. A la fecha de este informe, los expedientes siguen su proceso interno en la Municipalidad de Asunción. Los responsables del área jurídica del Proyecto estiman que entre Enero/2019 y Julio/2019 se completarían los procesos en la Municipalidad de Asunción; y los trabajos de Escribanía para la transferencia se realizarían a partir del mes siguiente al cierre de esos procesos.

- b) En fecha 19/03/2015 se firmó el convenio con el SNPP para realizar jornadas de capacitación para los beneficiarios, las cuales -atendiendo el documento del PRE actualizado a octubre de 2016 y luego a Septiembre/2017- deberían desarrollarse una vez concluidas las obras de la urbanización y en especial las del Centro Comunitario. Su vigencia era por tres años, hasta el 19/04/2018.



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

Además, el documento indica que mientras se concluyeran dichas obras, las convocatorias a cursos del SNPP, a cargo del equipo social del Comité, se llevarían a cabo durante las jornadas de monitoreo con los beneficiarios. Los beneficiarios reciben las invitaciones por lo general por medio de folletos, de mensajes o llamadas telefónicas. La renovación del referido convenio se encuentra en proceso.

- c) El convenio con el MOPC, firmado el 15/04/2015, con una vigencia de cinco años, establece que cada parte debe designar un representante para conformar una Mesa de Trabajo Interinstitucional, y reunirse ordinaria o extraordinariamente, por convocatoria de cualquiera de las partes.

En este periodo de revisión, se vienen realizando reuniones interinstitucionales y se coordinan acciones relacionadas con los pobladores aledaños al predio de la PTAR, que serían afectados por las obras del MOPC, considerando que estas familias están sobre la traza de la Franja Costera, en el polígono colindante con la PTAR hacia la ribera del río Paraguay.

- d) El convenio con la ANDE fue suscripto en fecha 30/09/2015. El mismo tiene un plazo de validez de 2 (dos) años, prorrogable por acuerdo entre las partes.

El objetivo de este convenio es establecer un marco de cooperación entre la ANDE y la ESSAP S.A., con el fin de coordinar acciones orientadas a la provisión del servicio de energía eléctrica a favor de los beneficiarios del Plan de Reasentamiento Cerrito Cara Cara.



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

Se prevé también la ampliación del Convenio firmado, que fue solicitada en Diciembre/2017, y nuevamente en Septiembre/2018.

En Octubre/2018, la Coordinadora General de la APE, Abog. Gladys Maubet junto con otros colaboradores, se reunieron con los responsables de la ANDE para coordinar los aspectos relacionados a la provisión de energía eléctrica y sus costos. Los acuerdos preliminares a los que se llegó y que deben ser formalizados posteriormente consisten, entre otros, en que los beneficiarios tendrían que abonar el consumo que supera los kilowatts de la tarifa social establecido por esa Administración.

2.4. OPINIÓN PROFESIONAL SOBRE LAS SUMAS ABONADAS A LOS BENEFICIARIOS DEL PRE.

El monto total de lo pagado durante los meses de Octubre/2018 y Noviembre/2018 ascendió a **G 209.324.000.-**.

En nuestra opinión estos pagos:

- Están adecuadamente sustentados con comprobantes fidedignos y mantenidos en los archivos del Ejecutor.
- Fueron debidamente autorizados por las autoridades pertinentes.
- Corresponden a gastos elegibles de acuerdo con los términos del Contrato y de los Planes de Inversión.



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) – Componente 2
INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CONCURRENTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
CERRITO CARA CARÁ
Correspondiente al período comprendido entre Octubre de 2018 y Noviembre de 2018, con comentarios y otros hechos posteriores hasta el 04/01/2019

- Fueron contabilizados correctamente.
- Cumplieron los procedimientos de adquisiciones, de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo y en el PRE.

El detalle de los pagos puede verse en el **Anexo** de este informe.

*** **

3. ANEXO

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE DE SANEAMIENTO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CUENCA BELLA VISTA Y EMISARIO SUB-FLUVIAL**

Detalle de Pagos efectuados en concepto de la implementación del Plan de Reasentamiento del Bimestre de Octubre de 2018 y Noviembre de 2018

ANEXO

Opción	Cod.	Nombre y Apellido	C.I.N°	Recibo Nro.	Mes	Concepto de Pago	Fecha de Pago	Comprobante	Monto en G
1	B39	Adrián Tomas López Enciso	4.915.530	T107 - 05519	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B39	Adrián Tomas López Enciso	4.915.530	T109 - 05612	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B59	Albino Ibarra Díaz	6.507.326	T107 - 05520	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B59	Albino Ibarra Díaz	6.507.326	T109 - 05613	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C118	Aldo Ariel Franco Saucedo	4.208.173	T107 - 05521	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C118	Aldo Ariel Franco Saucedo	4.208.173	T109 - 05614	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	A77	Ana Carolina Torres Ibarrola	3.649.391	T107 - 05522	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	A77	Ana Carolina Torres Ibarrola	3.649.391	T109 - 05615	Noviembre 2018	Acomodación temporal	31/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D44	Anastacio Britéz González	1.119.237	T107 - 05523	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	D44	Anastacio Britéz González	1.119.237	T109 - 05616	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	A33	Anibal Núñez Benítez	4.941.406	T107 - 05524	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	A33	Anibal Núñez Benítez	4.941.406	T109 - 05617	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	D136	Antonia Britéz	2.833.293	T107 - 05525	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	D136	Antonia Britéz	2.833.293	T109 - 05618	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	D90	Antonio Quiñónez Baúza	4.884.240	T107 - 05526	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D90	Antonio Quiñónez Baúza	4.884.240	T109 - 05620	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B35	Apolonio López Guillén	1.128.733	T107 - 05527	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B35	Apolonio López Guillén	1.128.733	T109 - 05621	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B12	Aurora Viviana Paredes Ojeda	4.444.531	T107 - 05528	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B12	Aurora Viviana Paredes Ojeda	4.444.531	T109 - 05622	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D116	Calixta Villalba de Saucedo	2.384.313	T107 - 05529	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D116	Calixta Villalba de Saucedo	2.384.313	T109 - 05623	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D25	Carlos Cesar Acuña Figueredo	4.172.253	T107 - 05530	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D25	Carlos Cesar Acuña Figueredo	4.172.253	T109 - 05624	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B93	Carlos Rolando González Duarte	1.333.654	T107 - 05531	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B93	Carlos Rolando González Duarte	1.333.654	T109 - 05625	Noviembre 2018	Acomodación temporal	31/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B18	Carmen Elizabeth Prieto	4.560.738	T107 - 05532	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B18	Carmen Elizabeth Prieto	4.560.738	T109 - 05626	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D67	Celia Molinas Vda. de Blanco	2.928.716	T107 - 05533	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	D67	Celia Molinas Vda. de Blanco	2.928.716	T109 - 05627	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000

Lic. Edgar Colman Gómez (Socio)
 Matrícula Profesional CCP N° C-109
AUDICON - Auditores, Contadores & Consultores
 Registro CCP N° F-8

Detalle de Pagos efectuados en concepto de la implementación del Plan de Reasentamiento del Bimestre de Octubre de 2018 y Noviembre de 2018

ANEXO

Opción	Cod.	Nombre y Apellido	C.I.N°	Recibo Nro.	Mes	Concepto de Pago	Fecha de Pago	Comprobante	Monto en G
1	B98/A	Celia Santi Zarza	4.933.031	T107 - 05534	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B98/A	Celia Santi Zarza	4.933.031	T109 - 05628	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B104	Celina Fiorabanti Caniza	3.335.279	T107 - 05535	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B104	Celina Fiorabanti Caniza	3.335.279	T109 - 05629	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B71	Concepción Ramos Reyes	5.492.718	T107 - 05536	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B71	Concepción Ramos Reyes	5.492.718	T109 - 05630	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C74	Corina Ramos Vda. de Villasanti	2.312.662	T107 - 05537	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C74	Corina Ramos Vda. de Villasanti	2.312.662	T109 - 05631	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C129	Cristóbal Gómez Rojas	5.108.565	T107 - 05538	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C129	Cristóbal Gómez Rojas	5.108.565	T109 - 05632	Noviembre 2018	Acomodación temporal	31/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D65	Cynthia Carolina Alonso Quiñonez	3.568.635	T107 - 05539	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	D65	Cynthia Carolina Alonso Quiñonez	3.568.635	T109 - 05633	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	C107A	Cynthia Román	5.068.747	T107 - 05540	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C107A	Cynthia Román	5.068.747	T109 - 05634	Noviembre 2018	Acomodación temporal	31/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B27	Dario Ruíz Díaz Galeano	951.883	T107 - 05540	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B27	Dario Ruíz Díaz Galeano	951.883	T109 - 05635	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	A138	Delci Noelia Frete Escobar	6.367.496	T107 - 05542	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	A138	Delci Noelia Frete Escobar	6.367.496	T109 - 05636	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	C50	Diana Soledad Ortigoza Fernández	5.567.048	T107 - 05543	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C50	Diana Soledad Ortigoza Fernández	5.567.048	T109 - 05637	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C64	Dila Luisa Chuaijhart Gill	4.524.109	T107 - 05544	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C64	Dila Luisa Chuaijhart Gill	4.524.109	T109 - 05638	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C46	Dionisia Martínez Agüero	1.761.311	T107 - 05545	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	C46	Dionisia Martínez Agüero	1.761.311	T109 - 05639	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	B134	Efigenio Reinaldo Gómez Espinoza	2.549.353	T107 - 05546	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B134	Efigenio Reinaldo Gómez Espinoza	2.549.353	T109 - 05640	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B43	Eladio Fariña Guillén	2.302.695	T107 - 05547	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	B43	Eladio Fariña Guillén	2.302.695	T109 - 05641	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	A16	Eliodora Báez	1.880.225	T107 - 05548	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	A16	Eliodora Báez	1.880.225	T109 - 05642	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B98	Estefana Zarza Benítez	2.405.317	T107 - 05549	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B98	Estefana Zarza Benítez	2.405.317	T109 - 05643	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000

Lic. Edgar Colmán Gómez (Socio)
Matrícula Profesional CCP N° C-109
AUDICON - Auditores, Contadores & Consultores

Detalle de Pagos efectuados en concepto de la implementación del Plan de Reasentamiento del Bimestre de Octubre de 2018 y Noviembre de 2018

ANEXO

Opción	Cod.	Nombre y Apellido	C.I.N°	Recibo Nro.	Mes	Concepto de Pago	Fecha de Pago	Comprobante	Monto en G
1	C108	Eulogia Guerreño Ovando	3.188.720	T107 - 05550	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C108	Eulogia Guerreño Ovando	3.188.720	T109 - 05644	Noviembre 2018	Acomodación temporal	31/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	A88	Ever Medina	5.400.219	T 108 - 05551	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	A88	Ever Medina	5.400.219	T109 - 05645	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C63	Evert Shuaijhart Gill	3.551.620	T 108 - 05552	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C63	Evert Shuaijhart Gill	3.551.620	T109 - 05646	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B72	Fátima Petrona Duarte Ramos	7.092.936	T 108 - 05553	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B72	Fátima Petrona Duarte Ramos	7.092.936	T109 - 05647	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B70	Felicita Concepción Aveiro	1.238.782	T 108 - 05554	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B70	Felicita Concepción Aveiro	1.238.782	T109 - 05648	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D73	Félix Arnaldo Giménez Sosa	2.904.583	T 108 - 05555	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D73	Félix Arnaldo Giménez Sosa	2.904.583	T109 - 05649	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	A119	Florencio Jiménez Bernal	2.238.842	T 108 - 05556	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	A119	Florencio Jiménez Bernal	2.238.842	T109 - 05650	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	A26	Gladys Raquel Acuña Figueredo	3.278.044	T 108 - 05557	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	A26	Gladys Raquel Acuña Figueredo	3.278.044	T 110 - 05651	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B130	Gloria Raquel Troche Adorno	4.941.316	T 108 - 05558	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B130	Gloria Raquel Troche Adorno	4.941.316	T 110 - 05652	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B40	Graciela Vázquez	7.026.099	T 108 - 05559	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B40	Graciela Vázquez	7.026.099	T 110 - 05653	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C79	Guillermina Pérez Arzamendia	4.908.450	T 108 - 05560	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C79	Guillermina Pérez Arzamendia	4.908.450	T 110 - 05654	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	A76	Gustavo Andrés Torres Ibarrola	4.699.082	T 108 - 05561	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	A76	Gustavo Andrés Torres Ibarrola	4.699.082	T 110 - 05655	Noviembre 2018	Acomodación temporal	31/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	D68	Guzmán Rojas	2.001.768	T 108 - 05562	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D68	Guzmán Rojas	2.001.768	T 110 - 05656	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D51	Isabelino Gavilán Zarate	4.464.892	T 108 - 05563	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D51	Isabelino Gavilán Zarate	4.464.892	T 110 - 05657	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C137	Jorge Báez Ferreira	1.880.224	T 108 - 05564	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C137	Jorge Báez Ferreira	1.880.224	T 110 - 05658	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B81	Jorge Ortiz Campos	3.616.443	T 108 - 05565	Octubre 2018	Acomodación temporal	04/10/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B81	Jorge Ortiz Campos	3.616.443	T 110 - 05659	Noviembre 2018	Acomodación temporal	31/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000

Lic. Edgar Colmán Gómez (Socio)
 Matrícula Profesional CCP N° C-109
 AUDICON - Auditores, Contadores & Consultores

Detalle de Pagos efectuados en concepto de la implementación del Plan de Reasentamiento del Bimestre de Octubre de 2018 y Noviembre de 2018

ANEXO

Opción	Cod.	Nombre y Apellido	C.I.N°	Recibo Nro.	Mes	Concepto de Pago	Fecha de Pago	Comprobante	Monto en G
1	D29	José Asunción Acuña Figueredo	4.427.739	T 108 - 05566	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D29	José Asunción Acuña Figueredo	4.427.739	T 110 - 05660	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C115	José de Jesús Zarza	4.220.860	T 108 - 05567	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C115	José de Jesús Zarza	4.220.860	T 110 - 05661	Noviembre 2018	Acomodación temporal	31/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	A14	José Raúl Verza	1.455.608	T 108 - 05568	Octubre 2018	Acomodación temporal	01/10/2018	N° OP 0055676	940.000
1	A14	José Raúl Verza	1.455.608	T 110 - 05662	Noviembre 2018	Acomodación temporal	31/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	D106	Juana Rossana Román Delgadillo	4.238.186	T 108 - 05569	Octubre 2018	Acomodación temporal	01/10/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D106	Juana Rossana Román Delgadillo	4.238.186	T 110 - 05663	Noviembre 2018	Acomodación temporal	31/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D32	Juliana Acosta Fernández	2.183.081	T 108 - 05570	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	D32	Juliana Acosta Fernández	2.183.081	T 110 - 05664	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	D123	Julio Cesar Figueredo	1.918.586	T 108 - 05571	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	D123	Julio César Figueredo	1.918.586	T 110 - 05665	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	C126	Julio Ignacio Coronel González	4.268.387	T 108 - 05572	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C126	Julio Ignacio Coronel González	4.268.387	T 110 - 05666	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B110	Julio Santi Ayala	3.036.380	T 108 - 05573	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B110	Julio Santi Ayala	3.036.380	T 110 - 05667	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	A120	Liz Mabel Servín	766.153	T 108 - 05574	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	A120	Liz Mabel Servín	766.153	T 110 - 05668	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B45	Liz Marlene Delgadillo Fernández	5.375.060	T 108 - 05575	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	B45	Liz Marlene Delgadillo Fernández	5.375.060	T 110 - 05669	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	B30	Liz Ramona Duarte López	5.185.635	T 108 - 05576	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B30	Liz Ramona Duarte López	5.185.635	T 110 - 05670	Noviembre 2018	Acomodación temporal	31/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C13	Lorenza Paredes Ojeda	5.214.425	T 108 - 05577	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C13	Lorenza Paredes Ojeda	5.214.425	T 110 - 05672	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B97	Luis Alberto Santi Ayala	3.036.435	T 108 - 05578	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B97	Luis Alberto Santi Ayala	3.036.435	T 110 - 05673	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C99A	Luis Antonio Cabrera	810.605	T 108 - 05579	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C99A	Luis Antonio Cabrera	810.605	T 110 - 05674	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C96	Luz Lorena Espinola Pavón	3.923.001	T 108 - 05580	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C96	Luz Lorena Espinola Pavón	3.923.001	T 110 - 05675	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D82	María Luisa Espillaga	4.119.731	T 108 - 05581	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D82	María Luisa Espillaga	4.119.731	T 110 - 05676	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000

Lic. Edgar Colmán Gómez (Socio)
 Matrícula Profesional CCP N° C-109
 AUDICON - Auditores, Contadores & Consultores

Detalle de Pagos efectuados en concepto de la implementación del Plan de Reasentamiento del Bimestre de Octubre de 2018 y Noviembre de 2018

ANEXO


Opción	Cod.	Nombre y Apellido	C.I.N°	Recibo Nro.	Mes	Concepto de Pago	Fecha de Pago	Comprobante	Monto en G
1	C85C	Marcela Adriana Ledesma Morel	3.391.869	T 108 - 05582	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	C85C	Marcela Adriana Ledesma Morel	3.391.869	T 110 - 05677	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	D131	María Celeste Gómez Rojas	4.928.748	T 108 - 05583	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D131	María Celeste Gómez Rojas	4.928.748	T 110 - 05678	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C54	María Damacia Sosa	5.549.339	T 108 - 05584	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	C54	María Damacia Sosa	5.549.339	T 110 - 05679	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	C52	María Dominga Fernández Sosa	1.483.727	T 108 - 05585	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C52	María Dominga Fernández Sosa	1.483.727	T 110 - 05680	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D57	María Fernández de Silva	387.445	T 108 - 05586	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D57	María Fernández de Silva	387.445	T 110 - 05681	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B125	Mariano Amarilla Burgos	2.960.966	T 108 - 05587	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B125	Mariano Amarilla Burgos	2.960.966	T 110 - 05682	Noviembre 2018	Acomodación temporal	31/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	A140	Miguela González	4.951.361	T 108 - 05588	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	A140	Miguela González	4.951.361	T 110 - 05683	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D62	Mirian Adelina Duarte Ramos	6.948.395	T 108 - 05589	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D62	Mirian Adelina Duarte Ramos	6.948.395	T 110 - 05684	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D92	Mirtha Miranda Benítez	4.249.955	T 108 - 05590	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D92	Mirtha Miranda Benítez	4.249.955	T 110 - 05685	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C100B	Nidia Elizabeth Cabrera	4.895.066	T 108 - 05591	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C100B	Nidia Elizabeth Cabrera	4.895.066	T 110 - 05686	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C53	Noelia Monserrat Fernández	6.515.276	T 108 - 05592	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	C53	Noelia Monserrat Fernández	6.515.276	T 110 - 05687	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	C133	Pablo Gómez Rojas	4.932.200	T 108 - 05593	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C133	Pablo Gómez Rojas	4.932.200	T 110 - 05688	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C85B	Paul Israel Ledesma Morel	3.391.890	T 108 - 05594	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	C85B	Paul Israel Ledesma Morel	3.391.890	T 110 - 05689	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	C122	Pedro Pablo Silva Romero	7.426.792	T 108 - 05595	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C122	Pedro Pablo Silva Romero	7.426.792	T 110 - 05690	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	B81/A	Pedro Tomas Ortíz	2.540.007	T 108 - 05596	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	B81/A	Pedro Tomas Ortíz	2.540.007	T 110 - 05691	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	D83	Porfiria Espillaga de Medina	3.418.686	T 108 - 05597	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D83	Porfiria Espillaga de Medina	3.418.686	T 110 - 05692	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000

Lic. Edgar Colmán Gómez (Socio)
 Matrícula Profesional CCP N° C-109
 AUDICÓN - Auditores, Contadores & Consultores

Detalle de Pagos efectuados en concepto de la implementación del Plan de Reasentamiento del Bimestre de Octubre de 2018 y Noviembre de 2018

ANEXO

Opción	Cod.	Nombre y Apellido	C.I.N°	Recibo Nro.	Mes	Concepto de Pago	Fecha de Pago	Comprobante	Monto en G
1	B66/2	Raquel Esperanza Acosta de Cuevas	2.328.439	T 108 - 05598	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	B66/2	Raquel Esperanza Acosta de Cuevas	2.328.439	T 110 - 05693	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	A132	Richi Manuel Benegas	5.885.806	T 108 - 05599	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	A132	Richi Manuel Benegas	5.885.806	T 110 - 05694	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D37	Rosa Isabel Benitez Fernández	2.951.364	T108 - 05602	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D37	Rosa Isabel Benitez Fernández	2.951.364	T 110 - 05697	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D83/A	Rocio Medina	6.612.408	T109 - 05600	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D83/A	Rocio Medina	6.612.408	T 110 - 05695	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	A36	Romina Soledad Lopez Enciso (esposa de	4.915.528	T109 - 05601	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	A36	Romina Soledad Lopez Enciso (esposa de	4.915.528	T 110 - 05696	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C28	Rosalino Duarte Ramos	4.596.041	T109 - 05603	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C28	Rosalino Duarte Ramos	4.596.041	T 110 - 05698	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	A60	Sabino Alonso Valiente	2.190.216	T109 - 05604	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	A60	Sabino Alonso Valiente	2.190.216	T 110 - 05699	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C135	Sergio Trinidad Aquino	5.404.545	T109 - 05605	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	940.000
1	C135	Sergio Trinidad Aquino	5.404.545	T 110 - 05700	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	940.000
1	C109	Sonia Beatriz Núñez	4.777.070	T109 - 05606	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C109	Sonia Beatriz Núñez	4.777.070	T 110 - 05701	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	A86	Sonia Elizabeth Duarte Ramos	6.904.544	T109 - 05607	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	A86	Sonia Elizabeth Duarte Ramos	6.904.544	T 110 - 05702	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	A94	Teodora Pereira de Barrios	2.812.117	T109 - 05608	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	A94	Teodora Pereira de Barrios	2.812.117	T 110 - 05703	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C48	Vidalía Aurora Fernández Sosa	3.250.517	T109 - 05609	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C48	Vidalía Aurora Fernández Sosa	3.250.517	T 110 - 05704	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	D102	Virginio López Zarza	5.326.415	T109 - 05610	Octubre 2018	Acomodación temporal	27/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	D102	Virginio López Zarza	5.326.415	T 110 - 05705	Noviembre 2018	Acomodación temporal	30/10/2018	N° OP 0055825	1.173.000
1	C124	Ydalia Trinidad Aquino (esposa de Dionicio	4.665.206	T109 - 05611	Octubre 2018	Acomodación temporal	28/09/2018	N° OP 0055676	1.173.000
1	C124	Ydalia Trinidad Aquino (esposa de Dionicio	4.665.206	T 110 - 05706	Noviembre 2018	Acomodación temporal	01/11/2018	N° OP 0055825	1.173.000
Total Pagos Opción 1									209.324.000
Total Pagos correspondiente al bimestre de Octubre 2018 y Noviembre 2018									209.324.000


Lic. Edgar Colmán Gómez (Socio)
 Matrícula Profesional CCP N° C-109
AUDICON - Auditores, Contadores & Consultores